

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»

Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 27.11.2008р. №5/22/15

Напрями діяльності та заходи Програми «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»

№ з/п	Заходи	Відповідальний виконавець та строк виконання заходу	Планові обсяги фінансування, тис.грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.					Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
			Усього	у тому числі				Усього	у тому числі				
				2008-2020р.р					2008-2020р.р				
				Державний бюджет	Місцевий бюджет	Кошти підприємства	Інші джерела, в т.ч., пайова участь		Державний бюджет	Місцевий бюджет	Кошти підприємства	Інші джерела, в т.ч., пайова участь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водопостачання													
1	Реконструкція водозаборів та водопровідних насосних станцій												
1.1.	Реконструкція водозабору „Тернопільський”												
1.1.1.	Заміна насосного обладнання	УЖКГБ та Е, КП “Тернопільводоканал”, 2008 - 2020р.р.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.1.2.	Заміна глибинних насосів на свердловинах		950.00	0.00	0.00	200.00	750.00	401.02	0.00	0.00	230.02	171.00	Замінено 4 глибинні насосні агрегати
1.1.3.	Капітальний ремонт будівель і споруд водозабору		950.00	0.00	0.00	350.00	600.00	534.36	0.00	0.00	534.36	0.00	Часткове виконання. Виконано капітальний ремонт частини будівель та споруд



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

1.1.4.	Ремонт водоочисних споруд	900.00	0.00	0.00	400.00	500.00	45.02	0.00	0.00	45.02	0.00	Часткове виконання. Виконано капітальний ремонт частини будівлі
1.1.5.	Заміна кабельних ліній електроживлення водозабору	600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	Виконано часткову заміну 2 км кабельних ліній
1.1.6.	Укріплення прибережної смуги водозабору	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.1.7.	Відновлення дебіту свердловин	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.1.8.	Диспетчеризація управління водозабором	1100.00	0.00	0.00	250.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
1.1.9.	Технічне переоснащення станції знезараження	250.00	0.00	0.00	90.00	160.00	68.90	0.00	0.00	68.90	0.00	Виконано заміну 1 хлораторної установки
1.1.10.	Прокладання додаткових збірних водопроводів від свердловин до станції знезалізування	400.00	0.00	0.00	100.00	300.00	135.00	0.00	0.00	135.0	0.00	Замінено частину збірного водопроводу довжиною — 410м, Ø315 з ПЕ труби
1.2.	Реконструкція водозабору „Верхньо-Івачівський”											



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00](#)

Підписувач [Соколовський Олег Іванович](#)

Дійсний з [28.12.2020 11:26:53](#) по [28.12.2022 11:26:53](#)

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

1.2.1.	Заміна насосного обладнання з встановленням автоматичної системи управління (АСУ)	УЖКГБ та Е, КП “Тернопільводоканал”, 2008 - 2020р.р.	5000.00	3300.00	1200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку “Р132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)”
1.2.2.	Заміна глибинних насосів на свердловинах		1600.00	0.00	0.00	300.00	1300.00	1115.33	0.00	0.00	1067.13	48.20	За рахунок коштів підприємства та пайових внесків замінено частину глибинних насосів -5 од. Заміна решти глибинних насосів буде відбуватися в рамках реалізації проекту Світового Банку “Р132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)”
1.2.4.	Капітальний ремонт будівель і споруд водозабору		1000.00	0.00	0.00	300.00	700.00	322.27	0.00	0.00	322.27	0.00	Часткове виконання. Виконано капітальний ремонт частини будівель та споруд.
1.2.5.	Будівництво водоочисних споруд (станції знезалізування)		60000.00	50000.00	8000.00	0.00	2000.00	60911.94	0.00	859.90	60052.04	0.00	За рахунок котів місцевого бюджету виготовлено частину ПКД. Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

												Банку “Р132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)”, у зв’язку із технічною необхідністю, будівництво проводиться на території ВНС 4
1.2.6.	Укріплення прибережної смуги водозабору	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв’язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.2.7.	Відновлення дебіту свердловин	600.0	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку “Р132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)”
1.2.8.	Прокладання додаткових збірних водопроводів від свердловин до резервуарів чистої води	1600.00	0.00	0.00	200.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку “Р132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)”




ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

1.2.9.	Диспетчеризація управління водозабором	1200.00	0.00	0.00	200.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "Р132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
1.2.10.	Заміна окремих ділянок водогонів від водозабору до міста	69400.00	60400.00	4000.00	3700.00	1300.00	17634.43	0.00	0.00	17634.43	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "Р132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)". Виготовлено ПКД. Роботи тривають
1.2.11.	Заміна та ремонт запірно-регулюючої арматури на водоводах „Верхній Івачів - Тернопіль”	650.00	0.00	0.00	200.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "Р132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)". Виготовлено ПКД. Роботи тривають
1.2.12.	Реконструкція камер переключення на водоводах	700.00	0.00	0.00	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "Р132386 — Другий



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

													проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)". Виготовлено ПКД. Роботи тривають
1.3.	Реконструкція водопровідної насосної станції №4												
1.3.1.	Заміна насосного обладнання	УЖКГБ та Е, КП "Тернопільводоканал", 2008 - 2020р.р.	3100.0 0	1700.00	300.00	250.00	850.00	11068.77	0.00	0.00	11068.77	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
1.3.2.	Ремонт будівель та споруд водопровідної насосної станції		1250.0 0	0.00	0.00	550.00	700.00	496.83	0.00	0.00	496.83	0.00	Виконано капітальний ремонт частини будівель та споруд. Подальше виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
1.3.3.	Будівництво додаткового резервуару чистої води, об'ємом 10тис.м3		1000.0 0	700.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

1.3.4.	Диспетчеризація управління водопровідною насосною станцією	900.00	0.00	0.00	200.0	700.00	27936.24	0.00	0.00	27936.24	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
1.3.5.	Заміна кабельних ліній та влаштування третього вводу електроживлення насосної станції	700.0	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
1.3.6.	Технічне переоснащення станції знезараження	550.00	0.00	0.00	150.00	400.00	53.33	0.00	0.00	8.33	45.00	Виконано заміну 1 хлораторної установки
1.3.7.	Установка засувки з електроприводом на РЧВ	550.00	0.00	0.00	250.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

2.1.	Проектування нового водозабору (роботи по пошуку земельних ділянок, геологічна розвідка, підготовка необхідної документації і т.д.)	1100.0 0	490.00	360.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
2.2.	Будівництво нового водозабору, 25,0 тис. куб.м/добу	80500. 00	50000.0 0	10500.0 0	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
2.3.	Будівництво нового водогону, 20,0 км	100000 .00	55000.0 0	25000.0 0	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
3.	Ремонт будівель насосних станцій підвищення тиску	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
4.	Встановлення підвищувальних насосних агрегатів у багатоповерхових житлових будинках. Будівництво нових підвищувальних насосних станцій	1000.0 0	0.00	0.00	250.00	750.00	62.90	0.00	0.00	62.90	0.00	Встановлено 4 насосні агрегати
5.	Зонування тисків в водопровідній мережі. Встановлення регуляторів тиску на водопровідних мережах. Встановлення контрольних точок на водопровідній мережі	2500.0 0	0.00	0.00	600.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

6.	Заміна водопровідних мереж міста	30000.00	14640.00	6500.00	2360.00	6500.00	7497.65	0.00	0.00	7497.65	0.00	Власними силами замінено більше 33 км.
7.	Заміна водопровідних вводів	1350.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	1538.97	0.00	0.00	1538.97	0.00	Власними силами замінено більше 15 км.
8.	Заміна запірної арматури	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	10638.09	0.00	0.00	10638.09	0.00	Виконання заходу відбулося в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
9.	Створення електронної карти інженерних мереж міста	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	225.60	0.00	0.00	225.60	0.00	Розроблено проектну документацію - гідравлічні розрахунки. Виконання заходу із створення електронної карти відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
10.	Ремонт та заміна пожежних гідрантів	3100.00	0.00	2500.00	600.00	0.00	1746.11	0.00	1738.20	7.91	0.00	Замінено та відремонтовано 350 шт.




ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00](#)

Підписувач [Соколовський Олег Іванович](#)

Дійсний з [28.12.2020 11:26:53](#) по [28.12.2022 11:26:53](#)

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

11.	Ремонт водорозбірних колонок	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
12.	Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів	7200.0 0	0.00	7200.00	0.00	0.00	4472.0 0	0.00	4472.0 0	0.00	0.00	Проведено капітальний ремонт 8 колонок-качалок. Проведено реконструкцію бювету на вул. Юності. Збудовано 2 бювети на бульварі П.Куліша та бульварі Данила Галицького
13.	Будівництво, реконструкція, ремонт фонтанів	4000.0 0	0.00	3800.00	0.00	200.00	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	Виготовлено ПКД на капремонт фонтану «Кульбаба», який проведено у 2019р. Кошти на ремонт даного фонтану оплачено в комплексі під час виконання капітального ремонту об'єкту благоустрою по програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Також, даний захід виконувався під час виконання поточного, капітального ремонтів та реконструкції об'єктів благоустрою, які



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

													виконувались згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства та комплексної Програми розвитку водосховища «Тернопільський став», а саме: - влаштовано аераційний фонтан на Тернопільському ставі; - влаштовано новий фонтан на бульварі Дмитра Вишневецького; - влаштовано новий фонтан на набережній Тернопільського ставу «Циганка» на вул. Білецька; - проведено капітальний ремонт фонтанів на бульварі Т.Шевченка, на бульварі Данила Галицького, в парку «Топільче», «Каскад», «Життя», «Кульбаба»; - проведено реконструкцію фонтану в парку
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00](#)

Підписувач [Соколовський Олег Іванович](#)

Дійсний з [28.12.2020 11:26:53](#) по [28.12.2022 11:26:53](#)

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

											Національного відродження. - поточний ремонт та утримання фонтанів міста
14.	Капремонт водопровідних колодязів	1500.0	0.00	550.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Сума коштів врахована в п.6 Виконано більше 2600 шт
15.	Вдосконалення внутрішньо будинкового обліку води	2000.0	1500.0	200.0	0.00	300.0	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
16.	Придбання обладнання визначення витоків на водопровідних мережах	450.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
17.	Придбання обладнання для санації та заміні трубопроводів	4200.0	0.00	1100.00	1200.0 0	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
18.	Профілактичний ремонт сантехнічного обладнання квартир. Заміна внутрішніх мереж житлових будинків	1900.0 0	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
20.	Енергоаудит обладнання	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

21.	Придбання обладнання для контролю за якістю води		500.00	0.00	300.00	200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
22.	Будівництво підвищувальної насосної станції для мікрорайону Пронятин		3500.00	0.00	1250.00	250.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
23.	Придбання спеціальної техніки та транспортних засобів по водопостачанню		2000.00	0.00	500.00	0.00	1500.00	7497.33	0.00	0.00	2547.82	4949.503	За рахунок коштів підприємства придбано 2 од. В рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)" придбано 2 од.
	Всього по водопостачанню		406980.00	238680.00	74360.00	22055.00	71885.00	154774.185	0.00	7092.2	142468.282	5213.703	
Водовідведення													
1.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій												
1.1.	Реконструкція каналізаційної насосної станції №1	УЖКГБ та Е, КП "Тернопільводоканал",											
1.1.1.	Заміна насосного обладнання		1750.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	Заміна 1 насосного агрегату



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

1.1.2.	Реконструкція прийомного відділення із заміною грабель	2008 - 2020р.р.	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.1.3.	Встановлення обліку стоків		40.00	0.00	0.00	10.00	30.00	31.10	0.00	0.00	31.10	0.00	Встановлено1 прилад обліку
1.1.4.	Ремонту будівлі каналізаційної насосної станції		500.00	0.00	0.00	200.00	300.00	375.51	0.00	0.00	375.51	0.00	Часткове виконання. Виконано капітальний ремонт частини будівель та споруд
1.2.	Реконструкція каналізаційної насосної станції №5												
1.2.1.	Заміна насосного та енергетичного обладнання. Встановлення автоматичної системи управління. (АСУ)	УЖКГБ та Е, КП “Тернопільводоканал”, 2008 - 2020р.р.	2600.0 0	1000.0 0	250.00	200.00	1150.00	1752.5 1	0.00	0.00	1752.5 1	0.00	Замінено: 1 насосний агрегат та встановлено 1 АСУ
1.2.2.	Реконструкція системи вентиляції		60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.2.3.	Заміна грабель в приймальному відділенні		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.2.4.	Встановлення запірного пристрою на самотливому колекторі		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.2.5.	Реконструкція будівлі		1500.0 0	0.00	0.00	750.00	750.00	268.20	0.00	0.00	156.10	112.10	Часткове виконання. Виконано капітальний ремонт частини будівель та споруд.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

1.2.6.	Встановлення обліку стоків		40.00	0.00	0.00	10.00	30.00	26.20	0.00	0.00	26.20	0.00	Встановлено 1 прилад обліку
1.3.	Реконструкція каналізаційної насосної станції №7												
1.3.1.	Заміна насосного та енергетичного обладнання. Встановлення автоматичної системи управління (АСУ)	УЖКГБ та Е, КП "Тернопільводоканал", 2008 - 2020р.р.	7000.0 0	2000.00	1500.0 0	300.00	3200.00	47916.25	0.00	300.00	47616.25	0.00	Замінено 3 насосні агрегати та встановлено 1 систему АСУ. В рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)" проводиться подальша реконструкція даної КНС
1.3.2.	Реконструкція прийомного відділення із заміною грабель		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.3.3.	Реконструкція камери переключення з заміною запірної арматури		600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	1720.0 0	0.00	0.00	1720.0 0	0.00	Встановлено: 6 засувки, 2 зворотні клапани
1.3.4.	Реконструкція системи вентиляції		170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.3.5.	Будівництво ремонтної майстерні		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.3.6.	Капремонт будівлі насосної станції		900.00	0.00	0.00	200.00	700.00	3181.2 8	0.00	0.00	3181.2 8	0.00	Часткове виконання. Виконано



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

													капітальний ремонт частини будівель та споруд.
1.3.7.	Влаштування паливної		150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.3.8.	Реконструкція електрично-розподільчих пристроїв		800.00	0.00	0.00	150.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.3.9.	Встановлення обліку стоків		50.00	0.00	0.00	10.00	40.00	46.10	0.00	0,00	46.10	0.00	Встановлено 1 прилад обліку
1.4.	Реконструкція каналізаційної насосної станції №8												
1.4.1.	Заміна насосного обладнання. Встановлення автоматичної системи регулювання (АСУ)	УЖКГБ та Е, КП "Тернопільводоканал", 2008 - 2020р.р.	1700.00	0.00	0.00	250.00	1450.00	738.70	0.00	0.00	172.70	566.00	Замінено 2 насосні агрегати
1.4.2.	Реконструкція системи електроживлення із заміною кабельних ліній		1300.00	0.00	0.00	250.00	1 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Часткове виконання.
1.4.3.	Реконструкція прийомної камери з заміною грабель та встановленням вантажопідйомних механізмів		400.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.4.4.	Реконструкція камери переключення		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

1.4.5.	Капремонт будівлі насосної станції		850.00	0.00	0.00	250.00	600.00	590.33	0.00	0.00	590.33	0.00	Часткове виконання. Виконано капітальний ремонт частини будівель та споруд.
1.4.6.	Встановлення обліку стоків		40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	31.20	0.00	0.00	31.20	0.00	Встановлено 1 прилад обліку
1.4.7.	Реконструкція системи вентиляції		70.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.	Реконструкція каналізаційної насосної станції №9												
1.5.1.	Заміна насосного обладнання. Встановлення автоматичної системи управління (АСУ)	УЖКГБ та Е, КП "Тернопільводоканал", 2008 - 2020р.р.	5500.00	2000.00	1000.00	200.00	2300.00	41532.48	0.00	0.00	41532.48	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
1.5.2.	Реконструкція прийомної камери з заміною грабель		700.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу відбувається в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
1.5.3.	Реконструкція системи вентиляції		320.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

1.5.4.	Реконструкція системи електроживлення із заміною кабельних ліній		3000.00	1000.00	750.00	100.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.5.5.	Влаштування паливної		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.5.6.	Капремонт будівлі насосної станції		750.00	0.00	0.00	400.00	350.00	133.22	0.00	0.00	133.22	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.5.7.	Встановлення обліку стоків		50.00	0.00	0.00	10.00	40.00	96.10	0.00	0.00	86.10	10.00	Встановлено 1 прилад обліку
1.5.8.	Реконструкція камери переключення з заміною запірної арматури		600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.6.	Реконструкція каналізаційної насосної станції №10												
1.6.1.	Заміна насосного обладнання. Встановлення автоматичної системи управління (АСУ)	УЖКГБ та Е, КП "Тернопільводоканал", 2008 - 2020р.р.	1350.00	0.00	0.00	350.00	1000.00	497.99	0.00	0.00	9.29	488.70	Замінено 2 насосні агрегати
1.6.2.	Реконструкція прийомної камери з заміною грабель		350.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.6.3.	Реконструкція системи електроживлення		150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
1.6.4.	Капремонт будівлі насосної станції		600.00	0.00	0.00	200.00	400.00	258.74	0.00	0.00	189.14	69.60	Частковий ремонт будівлі і приміщень



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

1.6.5.	Встановлення обліку стоків		40.00	0.00	0.00	10.00	30.00	31.20	0.00	0.00	31.20	0.00	Встановлено 1 прилад обліку
2.0	Реконструкція каналізаційних очисних споруд												
2.1.1.	Реконструкція грабельного відділення №1	УЖКГБ та Е, КП "Тернопільводоканал", 2008 - 2020р.р.	1300.00	0.00	0.00	300.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
2.1.2.	Реконструкція грабельного відділення №2		800.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
2.1.3.	Заміна запірної арматури і шибєрів		600.00	0.00	0.00	150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
2.1.4.	Капремонт первинних радіальних відстійників		1050.00	0.00	0.00	220.00	830.00	140.24	0.00	58.10	82.14	0.00	За рахунок коштів місцевого бюджету капітально відремонтовано 2 од., згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

													За рахунок коштів підприємства капітально відремонтовано 2 од. Виконання реконструкції решти буде відбуватись в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
2.1.5.	Капремонт камер сирого осаду		300.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
2.1.6.	Капітальний ремонт 3-х секцій аеротенок з заміною аераційної системи		2500.00	0.00	1000.00	300.00	1200.00	13535.18	0.00	403.60	13131.58	0.00	За рахунок коштів місцевого бюджету капітально відремонтовано 2 од., згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства. За рахунок коштів підприємства — 1 од. Виконання реконструкції решти буде відбуватись в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект




ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00](#)

Підписувач [Соколовський Олег Іванович](#)

Дійсний з [28.12.2020 11:26:53](#) по [28.12.2022 11:26:53](#)

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

												розвитку міської інфраструктури (UIP2)”
2.1.7.	Капремонт вторинних радіальних відстійників	1300.00	0.00	0.00	200.00	1100.00	190.49	0.00	119.91	70.58	0.00	За рахунок коштів місцевого бюджету капітально відремонтовано 2 од., За рахунок коштів підприємства — 2од. Виконання реконструкції решти буде відбуватись в рамках реалізації проекту Світового Банку “P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)”
2.1.8.	Капремонт будівлі хлораторної із складом хлору з заміною обладнання і вентиляційної системи	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
2.1.9.	Капремонт насосної станції №1 із заміною обладнання та системи живлення	2400.00	0.00	0.00	350.00	2050.00	1062.0	0.00	0.00	937.60	124.40	Виконання заміну 5 насосних агрегатів
2.1.10.	Капремонт насосної станції №2 із заміною обладнання та встановлення автоматичної системи управління (АСУ)	2000.00	0.00	0.00	350.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

2.1.11.	Заміна системи енергоживлення компресорної станції	1200.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
2.1.12.	Заміна обладнання компресорної станції	3200.00	0.00	0.00	600.00	2600.00	103953.82	0.00	0.00	103953.82	0.00	Виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
2.1.13.	Капітальний ремонт компресорної станції (будівлі)	450.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
2.1.14.	Часткова реконструкція колекторів від контактних резервуарів до біологічних ставків 2 нитки	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
2.1.15.	Реконструкція біологічних ставків	1200.00	0.00	0.00	300.00	900.00	101.35	0.00	101.35	0.00	0.00	За рахунок коштів місцевого бюджету капітально відремонтовано 1 од.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

2.1.16.	Будівництво цеху обезводнення та термообробки мулу	7000.00	0.00	0.00	3000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"
2.1.17.	Придбання транспорту для навантаження та вивезення мулу	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
2.1.18.	Капремонт піскових площадок (нижня площадка)	500.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
2.1.19.	Капітальний ремонт будівель і споруд очисних	1500.00	0.00	0.00	400.00	1100.00	819.15	0.00	0.00	819.15	0.00	Виконано капітальний ремонт частини будівель та споруд. Виконання капітального ремонту решти будівель та споруд буде відбуватись в рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)"



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

2.1.20.	Будівництво III лінії очисних споруд для наступного почергового виведення I та II лінії на капітальний ремонт та заміну існуючої технології очистки		2570 0.00	21000.00	2500.0 0	1500.0 0	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
3.1.	Реконструкція механічної майстерні:												
3.1.1.	Будівництво паливної	УЖКГБ та Е, КП “Тернопільводоканал”, 2008 - 2020р.р.	100.0 0	0.00	0.00	100.00	0.00	330.15	0.00	0.00	330.15	0.00	Встановлено 1 котел
3.1.2.	Заміна механічного обладнання		1650. 00	0.00	500.00	500.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
3.1.3.	Механізація складських приміщень		950.0 0	0.00	0.00	200.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
4.	Енергоаудит обладнання		350.0 0	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
5.	Каналізаційні мережі												
5.1.1.	Будівництво другої нитки напірного колектора від КНС №5 до камери „А”	УЖКГБ та Е, КП “Тернопільводоканал”, 2008 - 2020р.р.	1500. 00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
5.1.2.	Будівництво двох нових каналізаційних колекторів від КНС №7 до камери „А”		8000. 00	0.00	0.00	500.00	7500.00	1567.9 8	0.00	0.00	1567.9 8	0.00	Часткове виконання, виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку “P132386 — Другий проект



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

												розвитку міської інфраструктури (UIP2)”
5.1.3.	Будівництво напірних трубопроводів від КНС №8 до просп. Злуки	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	453.99	0.00	0.00	3.19	450.80	Прокладено 2 км трубопроводу
5.1.4.	Часткова заміна напірно-самопливного колектора від КНС №10 до очисних споруд	6500.00	0.00	0.00	700.00	5800.00	1081.90	0.00	1081.90	0.00	0.00	За рахунок коштів місцевого бюджету капітально відремонтовано близько 400 м
5.1.5.	Закінчення будівництва напірно-самопливного колектора від камери „А” до очисних споруд	3000.00	1500.00	500.00	100.00	900.00	341.40	0.00	0.00	341.40	0.00	Виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку “P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)”. Виготовлено ПКД
5.1.6.	Заміна напірного колектора від КНС №9 до очисних споруд	4000.00	1500.00	500.00	400.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
5.1.7.	Заміна самопливних каналізаційних колекторів 5 км	43800.00	34650.00	4400.00	2750.00	2000.00	2217.24	0.00	0.00	2217.24	0.00	Замінено довжиною L=6,5 м
5.1.8.	Часткова реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора по вул. Галицькій	6300.00	1653.90	1323.90	0.00	3322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Часткове виконання, виконання заходу в рамках реалізації проекту Світового Банку “P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

													(UIP2)". Виготовлено ПКД. Роботи тривають.
5.1.9.	Реконструкція аварійної ділянки колектора побутової каналізаційного по вул. Галицькій Д=1200 мм, L=1110 м		4400.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У зв'язку із відсутністю фінансування захід не виконувався
5.1.10.	Заміна ділянки каналізаційного колектора по проспекту Злуки Д=600 мм		2500.00	2000.00	400.00	100.00	0.00	327.49	0.00	0.00	327.49	0.00	Виконано заміну 600 м каналізації Д=600мм
6	Придбання спеціальної техніки та транспортних засобів по водовідведенню		2000.00	0.00	500.00	0.00	1500.00	9862.71	0.00	0.00	2706.12	7156.59	За рахунок коштів підприємства придбано 3 од. В рамках реалізації проекту Світового Банку "P132386 — Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)" придбано 3 од.
	Всього по водовідведенню		177180.00	68303.90	15123.90	21260.00	72492.20	236712.20	0.00	2064.86	224169.15	10478.19	
	Всього по програмі		584160.00	306983.90	89483.90	43315.00	144377.20	391486,385	0.00	9157.06	366637.432	15691.893	



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 27.11.2008р. №5/22/15
(тисяч гривень) :

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
9157.06		9157.06	8925.56		8925.56	-231.5		-231.5

За рахунок кредитних коштів Міжнародного банку Реконструкції та Розвитку (МБРР) і Фонду чистих технологій.

(тисяч гривень)

Розмір кредиту		Надійшло (вибірка) коштів		Виконано робіт		Відхилення	
усього	Кредитні кошти	усього	Кредитні кошти	усього	Кредитні кошти	усього	Кредитні кошти
1 038 610.00	1 038 610.00	316 257.37	316 257.37	316 257.37	316 257.37	-722 352.63	-722 352.63

Примітка: у зв'язку з тим, що Контракти уклалися в доларах США, Євро та гривнях, для приведення використаний курс валют на 01.01.2021 року



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

Пояснювальна записка
про кінцеві результати виконання
Програми «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»

Кошти передбачені в Програмі – 584160.00 тис. грн., з них: 306983.90 тис. грн. – державний бюджет; 89483.90 тис. грн. – місцевий бюджет; 43315.00 тис. грн. – кошти підприємства; 144377.20 тис. грн. – інші джерела, в т.ч. пайова участь.

За період 2008-2020 роки фактичні обсяги фінансування – 391486.385 тис. грн., з них:

0.00 тис. грн. – державний бюджет;

9157.06 тис. грн. – місцевий бюджет (з них оплачено – 8925.56 тис. грн.);

366637.432 тис. грн. – кошти підприємства, в т.ч. кредитні кошти Міжнародного банку Реконструкції та Розвитку (МБРР) і Фонду чистих технологій (з них оплачено 366637.432 тис. грн.);

15691.893 тис. грн. – інші джерела, в т.ч. пайова участь.

За час дії Програми виконано наступні роботи:

За рахунок коштів місцевого бюджету виконувались роботи по наступних заходах:

1.Будівництво водоочисних споруд (станції знезалізнення) – виготовлено частину ПКД.

2.Ремонт та заміна пожежних гідрантів – замінено та відремонтовано 350 шт.

3.Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів – проведено капітальний ремонт 8 колонок-качалок. Проведено реконструкцію бювету на вул.Юності.

Збудовано 2 бювети на бульварі П.Куліша та бульварі Данила Галицького.

4.Виготовлено ПКД на капремонт фонтану «Кульбаба», який проведено у 2019р. Кошти на ремонт даного фонтану оплачено в комплексі під час виконання капітального ремонту об'єкту благоустрою по програмі реформування - і розвитку житлово-комунального господарства.

Також, даний захід виконувався під час виконання поточного, капітального ремонтів та реконструкції об'єктів благоустрою, які виконувались згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства та комплексної Програми розвитку водосховища «Тернопільський став», а саме:

- влаштовано аераційний фонтан на Тернопільському ставі;
- влаштовано новий фонтан на бульварі Дмитра Вишневецького;
- влаштовано новий фонтан на набережній Тернопільського ставу «Циганка» на вул. Білецька;
- проведено капітальний ремонт фонтанів на бульварі Т.Шевченка, на бульварі Данила Галицького, в парку «Топільче», «Каскад», «Життя», «Кульбаба»;
- проведено реконструкцію фонтану в парку Національного відродження;
- поточний ремонт та утримання фонтанів міста.

5.Заміна насосного та енергетичного обладнання. Встановлення автоматичної системи управління (АСУ) – замінено 3 насосні агрегати та встановлено 1 систему АСУ.

6.Капремонт первинних радіальних відстійників – капітально відремонтовано 2 од., згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

7.Капітальний ремонт 3-х секцій аеротенок з заміною аераційної системи – капітально відремонтовано 2 од., згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

8.Капремонт вторинних радіальних відстійників – капітально відремонтовано 2 од., згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

9.Реконструкція біологічних ставків – капітально відремонтовано 1 од., згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

10. Часткова заміна напірно-самопливного колектора від КНС №10 до очисних споруд – капітально відремонтовано близько 400 м., згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

КП «Тернопільводоканал», протягом 2015-2020 років, в рамках Інвестиційних програм відповідних років, за рахунок амортизаційних відрахувань реалізував ряд заходів:

- Реконструкція свердловин Тернопільського водозабору – замінено 4 насосних агрегатів.
- Реконструкція свердловин Верхньо-Івачівського водозабору – замінено 2 насосних агрегати.
- Реконструкція хлораторної ВНС №1, хлораторної ВНС №4.
- Реконструкція водопровідних вводів на багатоквартирні житлові будинки – 3450 м, засувки Д=50мм-65 шт.
- Реконструкція ділянки водопроводу від дамби до річки в парку «Топільче», 480 м; ділянки по вул.15 Квітня, 555м; по вул. Будного, 300м; по вул 15 Квітня, 320 м; по вул. Новий Світ, 150 м; по вул. Київська, 160м; по вул. Морозенка, 80м; по вул. Морозенка-Л.Курбаса, 180м; по вул. Білогірська, 250м; по вул. Кліма Савури-Лесі Українки, 100 м; по вул. 15 Квітня-Романа Купчинського, 270 м; по вул. Будного-Шептицького, 178 м; по вул. 15 Квітня- Морозенка, 132 м; по вул.Симоненка-Морозенка-102 м; по вул. Морозенка-Курбаса, 190 м.
- Реконструкція ПНС по вул Морозенка-Симоненка.
- Реконструкція ділянки каналізаційної мережі по вул. М. Карпенка, 414 м; по вул. Сахарова, 250 м; по вул. Микуленецька -С. Будного, 150 м; по вул. Карпенка, 14, 96 м; по вул. Коновальця, 4-8, 126 м.
- Заміною запірну арматуру на міських водопровідних мережах, засувки Д=500 мм-2шт; Д=400мм-3шт, Д=300мм -4шт, Д=250 мм-4шт.
- Модернізація системи управління насосним агрегатом КНС №2 – шафа управління 1 шт.
- Реконструкція камери переключення КНС №7 із заміною запірної арматури – засувки Д=600 мм- 6 шт.
- Реконструкція КНС №5 із заміною насосного обладнання - 1 шт.
- Модернізація системи управління насосним агрегатом КНС №1а – перетворювач частоти.
- Реконструкція КНС №1 із заміною насосного обладнання – 1шт.
- Реконструкція КНС №10 із заміною насосного обладнання – 2шт.
- Реконструкція КНС №8 із заміною кабелів електроживлення – 1000 м.
- Реконструкція КНС №2 з заміною запірної арматури та встановлення системи АСУ – 1 комплект.
- Модернізація аераційної системи КОС – 1958 м.п.
- Придбання автомобіля для аварійної бригади з каналопромивною установкою –1 шт.
- Придбання автомобіля для аварійної бригади – 2 шт.

Під час реалізації даної програми, 20 листопада 2014 р. відбулося підписання Договорів про субкредитування між:

- Міністерством фінансів України,
- Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
- Тернопільською міською радою,
- Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
- комунальним підприємством “Тернопільводоканал”

про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі МБРР) та Фонду чистих технологій (далі ФЧТ) для реалізації інвестиційного проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2” . Підписання вказаних договорів разом з Угодою про реалізацію проекту привело до набрання чинності:

- Угоди про позику між Україною та МБРР від 26 травня 2014 р.
- Угоди про позику ФЧТ між Україною та МБРР, що діє як виконавець від імені ФЧТ від 26 травня 2014 р.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

Проектом «P132386 – Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)» передбачалося:

1. Контракт TER-ICB-01 “Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу”

Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. На виконання заходом проведено міжнародних торгів за правилами Світового банку в ході яких буде встановлено переможця - Консорціум EMIT Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L. – ATZWANGER S.p.A., який і буде здійснювати проектування, постачання і монтаж необхідного обладнання. В цілому передбачається заміна насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміна технологічних трубопроводів та кабельних ліній на КОС.

Протягом 2019 року по даному контракту завершено виготовлення та погодження проектної документації стадії “Проект”.

Протягом 2020 року завершено процедуру оцінки впливу на довкілля та отримано позитивний висновок, отримано позитивний висновок державної експертизи проекту будівництва, та відбулася поставка частини обладнання.

На даний час очікується виконання частини будівельних робіт та поставки решти обладнання.

2. Контракт TER-ICB-02-L1 “Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі”

Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається будівництво нової станції знезалізнення води, заміну насосних агрегатів насосної станції, запірної арматури, технологічних трубопроводів, кабелів електроживлення, заміна іншого механічного та енергетичного обладнання, інше на насосній станції III підйому ВНС №4.

Протягом 2019 року по даному контракту завершено виготовлення та погодження проектної документації стадії , отримано позитивний висновок державної експертизи проекту будівництва.

Протягом 2020 року завершено виготовлено решти проектної документації стадії “Робочий проект” та розпочаті будівельних робіт.

3. Контракт TER-ICB-02-L3 “Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору”

Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається заміну насосних агрегатів свердловин та насосної станції другого підйому, запірної арматури, збірних трубопроводів, напірних трубопроводів, ремонт вентиляційної системи, заміна іншого механічного та енергетичного обладнання, заміна кабельних ліній, інше на Верхньо-Івачівському водозаборі.

Даний контракт набрав чинності 02.02.2020.

Протягом 2020 року виконано вишукувальні роботи на майданчику будівництва, завершується виготовлення проектної документації с стадії.

4. Контракт TER-ICB-03/1 “Модернізація каналізаційних насосних станцій №7,9”

Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається заміна насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміна технологічних трубопроводів та кабельних ліній на КНС №7 та КНС №9.

Протягом 2019 року по даному контракту виготовлено та погоджено проектної документації стадії “Проект”.

Протягом 2020 року завершено виготовлення та погодження проектної документації стадії “Робочий проект”, отримано позитивний висновок державної експертизи проекту будівництва, отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, розпочаті будівельні роботи та поставка обладнання.

5. Контракт TER-ICB-05 “Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання і водовідведення”

Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Передбачено встановлення обладнання для автоматизації, контролю, диспетчеризації та дистанційного управління технологічними процесами (SCADA) на ВНС, КНС, КОС та мережах водопостачання.

Протягом 2020 року завершено виготовлення та погодження проектної документації стадії “Проект”, отримано позитивного висновку державної експертизи проекту будівництва, відбулася поставка частини обладнання.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

На даний час розпочаті будівельні роботи.

6. Контракт TER-ICB-09 “Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення”

По об’єкті 1 “Реконструкція водогонів DN800 та DN1000 від с.Верхній Івачів до м.Тернополя вул.15 квітня”

Заходом передбачається заміна мереж водопостачання, яка буде включати в себе заміну найбільшої запірної арматури Д1000 мм та Д800мм на водогонах, заміну найбільш аварійних ділянок мереж.

Протягом 2019 року по даному контракту завершено виготовлення та погодження проектної документації стадії “Проект” та “Робочий проект”, отримано позитивний висновок державної експертизи проекту будівництва,

На даний час роботи тривають.

По об’єкті 2 “Реконструкція розподільчої мережі виходу з водопровідної насосної станції №4 (далі ВНС №4) по вул. 15 квітня в м.Тернополі”

Заходом передбачається заміна мереж водопостачання, яка буде включати в себе заміну найбільшої запірної арматури Д600 мм на виході з ВНС №4 та часткову заміну ділянок мереж.

На даний час роботи завершені повністю.

По об’єкті 3 “Реконструкція напірно-самопливного колектора побутової каналізації DN800 від камери «А» по вул.Довженка до каналізаційних очисних споруд (далі КОС) по вул.Об’їзна в м.Тернополі”

Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається заміна та санація мереж водовідведення- напірно-самопливний колектор від камери А до КОС .

Протягом 2020 року по даному контракту завершено виготовлення та погодження проектної документації стадії “Проект”, отримано позитивний висновок державної експертизи проекту будівництва.

Початок будівельних робіт очікується в 2021 році.

По об’єкті 4 “Реконструкція напірного колектора DN600 від каналізаційної насосної станції № 7 (далі КНС №7) по вул.Галицька до камери переключення по вул.Коновальця в м.Тернополі”

Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається заміна напірного колектора від КНС №7 по вул.Галицька.

Протягом 2019 року по даному контракту завершено виготовлення та погодження проектної документації стадії “Проект” та “Робочий проект”, отримано позитивний висновок державної експертизи проекту будівництва, розпочаті будівельні роботи.

Завершення робіт очікується в 2021 році.

7. Контракт TER-QCBS-10 “Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування , постачання та монтаж”

За правилами Світового банку, реалізація заходів другий проект розвитку міської інфраструктури відбуватися із залученням спеціалізованих будівельних організацій, які мають відповідний міжнародний досвід - Консорціум СП “EGIS EAU”, ТОВ “Ежіс Україна”. Протягом дії програми, з моменту укладення контракту відбувалося надання послуг.

Протягом дії програми завершено виконання наступних контрактів:

8. Контракт TER-ICB-06 “Закупівля обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та лабораторії водовідведення”

Метою реалізації заходу було підвищення якості контролю за якістю питної води, що подається споживачам. У зв'язку із введенням в дію ДСанПіН 2.2.4-171-10 змінилася кількість показників, як необхідно контролювати. Проте, наявна матеріально-технічна база підприємства не дозволяла здійснювати необхідний контроль.

Для реалізації даного заходу проведено тендерні закупівлі №TER-ICB-06 “Закупівля обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та лабораторії водовідведення” згідно правил Світового банку. Переможцем визнано ТзОВ "Хімлаборреактив". Поставка обладнання відбулася у 2016 році.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

Заходом передбачено придбання:

- Спектрофотометр DR6000, Hach - 2 од.
- Термоблок для аналізу ХСК LT200, Hach - 1 од.
- Портативний двохканальний мультиметр Multi 3420 SET C, WTW - 1 од.
- Портативний одноканальний мультиметр Multi 3410 SET 4, WTW - 2 од.
- Вага аналітична електронна OHAUS AX224 (220г/0,1мг) - 1 од.
- Муфельні печі L 15/11P330 - 2 од.
- Шафа сушильна SLW 53 STD - 1 од.
- Гомогенізатор лабораторний 9018900 Dispersant T 18 basic ULTRA-TURRAX® Package, 10*1500 мл, S 18 N – 19 G IKA - 1 од.
- Термостат сухоповітряний з охолодженням ST2 Basic - 1 од.
- Бані водяні на 8 місць HWS 28 (20 l, 8-places), ULAB - 2 од.
- Автоклави (Steam Sterilizer) Tuttnauer 3840ELPV D-line - 2 од.
- Солеміри Cond 3210 SET 1, WTW - 2 од.
- Атомно-абсорбційний спектрометр Agilent - 1 од.
- Термостати сухо повітряні ST1 Basic - 2 од.
- Хроматограф газовий Agilent 7820 - 1 од.
- Система капілярного електрофорезу "Capel-104T" - 1 од.
- Альфа-бета радіометр UMF 2000 with detector 1000 - 1 од.
- Система очистки води Type 1 Water Purification System Simlicity UV, Millipore - 1 од.
- Термостат сухо повітряний Drying oven SLW 53 STD - 1 од.
- та іншого.

9. Контракт TER-ICB-07 (лот 1 та 2)

Для реалізації даного заходу проведено тендерні закупівлі №TER-ICB-07L1 (лот 1) "Закупівля двох екскаваторів середньої потужності та одного екскаватора малої потужності" згідно правил Світового банку. Переможцем визнано ТзОВ "Констракшн Машинері".

Поставка обладнання відбулася у 2016 році.

Заходом передбачено придбання:

- Екскаватора-навантажувача JSB 3CX Sitemaster - 2 од.
- Екскаватора-навантажувача JSB 1CX - 1 од.

Для реалізації даного заходу також проведено тендерні закупівлі №TER-ICB-07L2 (лот 2) "Закупівля каналопромивочного та асенізаційного автомобілів" згідно правил Світового банку. Переможцем визнано ТзОВ "ТД-Будшляхмаш".

Поставка обладнання відбулася у 2016 році.

Заходом передбачено придбання:

- каналопромивного автомобіля Renault D15MED CREW CAB, 15 т, об'єм баку 6,8 м.куб., 190 бар 73,5 кВт - 1 од,
- асенізаційного автомобіля Renault D15MED CREW CAB, 18 т, об'єм баку 8,0 м.куб., 0,5 бар, 13кВт - 1 од.

Оплата заходів "Проекту розвитку міської інфраструктури – 2" здійснюється через спеціальний рахунок КП "Тернопільводоканал" та відображається в графі кошти підприємства.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59

Оскільки, на даний час є потреба у виконанні заходів даної Програми, тому рішенням міської ради від 18.12.2020 року №8/2/12 “Про затвердження програм” затверджено Програму “Питна вода на 2021-2024 роки”.

Начальник управління житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології

Олег СОКОЛОВСЬКИЙ



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E212A00C7848D00

Підписувач Соколовський Олег Іванович

Дійсний з 28.12.2020 11:26:53 по 28.12.2022 11:26:53

Тернопільська міська рада



№ 80/15.5 від 17.02.2021 11:59