

## Виконання проектів громадського бюджету

	Назва проекту	Кошти, необхідні на реалізацію проекту. (грн.)	Виділено з міського бюджету, (грн.)	Використано коштів саном на 01.07.2018 року, (грн.)	Стан реалізації станом на 01.07.2018	Відповідальні структурні підрозділи
<b>Великі проекти</b>						
1	Допоможи народитись малюку здоровим	990 000,0	990 000,0	990 000,0	<b>Реалізовано</b> придбано обладнання для діагностики та ускладнень вагітності	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення
2	Пам'ятник вчителіві	999 800,0	999 800,0		комісія узгодила макет пам'ятника	Управління з питань містобудування, архітектури і кадастру
3	Кіномайстерня	998 815,0	998 815,0		Узгоджено технічні характеристики обладнання для проведення торгів по закупівлі обладнання код (ДК 021:2015) 38650000-6 фотографічне обладнання	Управління культури та мистецтв
4	Центр молодіжного дозвілля	994 015,0	994 015,0		Згідно рішення сесії ТМР від 15.06.18 р. №7/25/42 кошти виділені на Тернопільську загальноосвітню школу I-III ступенів № 28 (кап. ремонт 680 тис. грн. поточні видатки 314.1 тис. грн.)	Управління освіти та науки ( на базі ЗОШ № 28)
5	Оновлення глядацького залу УД «Перемога»	1 000 000,0	1 000 000,0	396 900,0	закуплені стільці у кількості 350 штук для глядацького залу Українського дому.	Управління культури та мистецтв
6	Мультиспортивний майданчик для дітей та молоді «Чемпіон»	1 000 000,0	1 000 000,0		Укладено договір на суму 998 231,00 грн., кінцевий термін виконання робіт 30.10.18	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
7	Розвиток та популяризація автоспорту, його виду-картинг	995 200,0	995 200,0	995 000,0	<b>Реалізовано</b> придбано 5 шт картингів та 15 шин	Управління освіти та науки ( на базі станції юних техніків)
<b>Всього по великих проектах</b>		<b>6977 830,0</b>	<b>6 977 830</b>	<b>2 381 900,0</b>		
<b>Малі проекти</b>						
1	<u>Осередок Олімпійської боротьби UWW (United World Wrestling)</u>	279 000,0	279 000,0	81 789,0	Ремонт триває. Завершення робіт планується до 15 серпня 2018р.	Управління освіти та науки ( на базі ЗОШ № 17)
2	<u>Реконструкція</u>	295 520,0	295 600,0	79 440,00	Укладено договір на виконання робіт з	Управління житлово-

	<u>прибудинкової території "Панський дворик" (від старовинної назви б-ру Т. Шевченка)</u>			(аванс)	ТОВ «В.Н.Т.» Роботи на стадії завершення	комунального господарства, благоустрою та екології
3	<u>Міжнародний "Мистецький фестиваль "І" - 2018</u>	297 800,0	297 800,0	290 502,0	<b>Реалізовано</b> Коши використано на: поліграфічні послуги 28 000 грн.; розробка, верстка та друк збірки альманаху 45 000 грн.; реклама 42 000 грн.; проїзд учасників фестивалю 16 000 грн.; оренда: сценічного, музичного та світлового обладнання 88 000 грн.; проживання учасників фестивалю 71 502 грн.	Управління культури та мистецтв
4	<u>Інтерактивні навчальні карти: Історія становлення території України, Історія Тернопілля, м.Тернополя</u>	127 340,0	127 340,0		Визначено виконавця робіт, укладено угоду, кінцевий термін виконання 1.09.2018.	Управління освіти та науки
5	<u>Придбання спецобладнання для Ресурсного центру підтримки ОСББ з питань чистої енергії</u>	200 000,0	200 000,0		Договір на придбання спецобладнання на стадії укладання	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
6	<u>"Контейнери для благодійності"</u>	180 200,0	180 200,0	58 900,0	Придбано 5 контейнерів для вживаного одягу	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
7	<u>Автоматизована система оплати за відвідування атракціонів в Парках Тернополя</u>	299 220,0	299 220,0		Визначено переможця торгів по закупівлі придбання з монтажем автоматичної системи оплати за відвідування атракціонів: термінал доля прийому готівки 3 штуки; ноутбук 1 штука; програмне забезпечення 1 штука (ДК 021:2015: 31710000-6 — Електронне обладнання) на суму 299 300грн. Термін реалізації проекту 01.08.2018 року	Управління культури та мистецтв
8	Локація здорових людей	147 400,0	147 400,0	45 538,0	Укладено договір на виконання робіт з ФОП Шеремет В.В. У зв'язку із	Управління житлово-комунального господарства,

					несвоєчасним постачанням обладнання термін виконання робіт перенесено на 20.07.2018	благоустрою та екології
9	<u>Ремонт та реконструкція комунального приміщення громадських організацій (вул. 15 квітня/3)</u>	226 193,0	226 193,0	66 939,0	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та перераховано аванс для придбання матеріалів	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна
10	Ветерани Патріотам	285 350,0	285 350,0	67 406,88	Придбано обладнання необхідне для реалізації проекту.	Управління освіти та науки
11	<u>Встановлення вуличних спортивних тренажерів</u>	84 200,0	84 200,0	27 386,00	укладено договір на виконання робіт з ФОП Шеремет В.В. У зв'язку із несвоєчасним постачанням обладнання термін виконання перенесено до 10.07.2018	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
<b>Всього по малих проектах</b>		<b>2 422 170,0</b>	<b>2 422 170,0</b>	<b>717 900,88</b>		
<b>Разом по 18 проектах</b>		<b>9 400 000,0</b>	<b>9 400 000,0</b>	<b>3 099 800,88</b>		