

	Назва проекту	Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн.	Виділено з міського бюджету, грн	Використано коштів саном на 01.01.2018 року, грн	Стан реалізації станом	Реалізатор проекту	Відповідальні структурні підрозділи
<b>Великі проекти</b>							
1	Соціальний мультиспортивний зал	1 000 000,0	1 000 000,0	0,00	<b>Проект не реалізовано</b> Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом Рішенням сесії міської ради від 30.11.2017 р. № 7/п20/4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/21 «Про бюджет м. Тернополя на 2017 рік», кошти поверненні до бюджету.	КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
2	Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів	1 000 000	1 000 000	900 000,00	<b>Проект реалізовано.</b> Проведено ремонт приміщення за адресою вул. Й. Сліпого, 3. на суму 199 000,0 Придбано основних засобів на суму 230 000,0грн ; Придбано малоцінних засобів, поліграфічні послуги, послуги з організації семінарів, харчування учасників семінару, та інших заходів реалізованих громадською спільнотою «Молодіжний центр Тернопіль» на суму 471 000,0грн:	Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка»	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
3	Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки»	999 640,0	999 640,0	999 640,0	<b>Проект реалізовано.</b> Центр науки об'єднав ІТ-музей та міні-лабораторії.	ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків»	Управління освіти та науки
4	Чужих дітей не буває	1 000 000	1 000 000	1 000 000,0	<b>Проект реалізовано.</b> 01.12.2017р. відбулося урочисте відкриття Центру розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» за адресою бульвар С. Петлюри, 6.	ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435	Управління освіти та науки
5	Тернопіль Fest	953 800	953 800	923797,9	<b>Проект реалізовано</b> Проведено 3 фестивалі, виготовлено перший промоційний ролик Тернополя. Розміщено рекламу на білбордах,	ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901	Управління культури та мистецтв

					транслявання аудіореклами на 7 радіостанціях в 6 областях України		
6	Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу"	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	<b>Проект реалізовано.</b> Виконані всі роботи, які передбачено в проектно-кошторисній документації: прибирання існуючого стадіону, засівання нової газонної трави, асфальтування бігових доріжок, улаштування бетонних фундаментів, улаштування захисної огорожі із сітки.	КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
7	Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями	990 000	990 000	984 155,09	<b>Проект реалізовано</b> Виготовлено 2 ПКД. -«Капітальний ремонт влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайону «Східний» в м.Тернополі», загальна вартість робіт згідно ПКД – <b>303 187,00 грн.</b> , «Капітальний ремонт - влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайонів «Сонячний», «Центр», «Дружба» в м.Тернополі», загальна вартість робіт згідно ПКД – <b>1 173 186,00 грн.</b> Станом на 1.01.2018 року облаштовано ліхтарями 27 пішохідних переходів, загальна вартість виконаних робіт становить – <b>984 155,09 грн</b>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
8	Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО»	1 000 000	999 300	799 985,12	<b>Проект реалізовано.</b> Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний (.604985,12грн) Проведено ремонт приміщення за адресою Коновальця,14 на суму 195 000,0грн	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
				<b>6 607 578,11</b>			
<b>Малі проекти</b>							
1	«Чисті парки – радість для кожного»	93 204,0	93 204,0	93 204,0	<b>Проект реалізовано</b> Закуплено 2 одиниці техніки для переробки гілок обрізаних дерев(щіпорізка).	КП «Об'єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об'єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825	Управління культури та мистецтв
2	Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку	92 000,0	92 000,0	87 717,00	<b>Проект реалізовано.</b> Влаштовано 7 елементів	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та

					вуличних тренажерів.	екології	екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
3	Онлайн послуги для тернополян	51 000,0	51 000,0	0,0	<b>Проект не реалізовано</b> Автор проекту жодного разу не з'явився для обговорення шляхів його реалізації; На сайті Центру надання адміністративних послуг у м. Тернополі є посилання на інформаційних ресурс Іgov.ua; На виконання розпорядження міського голови №304 від 20.12.2017, буде розроблено Порядок надання адміністративних/неадміністративних послуг Тернопільської міської ради, що надаються через ЦНАП у м. Тернополі, в електронній формі на базі програмного забезпечення «Універсам послуг».	Центр надання адміністративних послуг	Центр надання адміністративних послуг
4	Ремонт комунального приміщення громадської організації	83 400,0	83 400,0	83 400,0	<b>Проект реалізовано</b> Проведено капітальний ремонт приміщення Громадської організації «Молодіжний Націоналістичний Конгрес-Тернопіль» по вул. М. Грушевського,1	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28
5	«Ветерани патріотам»	99 800,0	99 800,0	96 000,0	<b>Проект реалізовано</b> Освоєно кошти на оренду приміщення, оренду ММГ та страйкбольних приводів і на придбання мішеней та пластикових кульок.	ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184	Управління освіти та науки
6	Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада	99 000,0	99 000,0	99 000,0	<b>Проект реалізовано.</b> Встановлено 4 майданчика	ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137	Управління освіти та науки
7	Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки	100 000,0	100 000,0	100 000,0	<b>Проект реалізовано.</b>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48)
8	Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк)	99 609,0	99 600,0	88 950,72	<b>Проект реалізовано</b> Виділені кошти використано на виготовлення ПКД. <i>За умови одержання усіх</i>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління –

					дозвільних документів та виділення в бюджеті міста на 2018р. відповідних коштів, реалізація даного проекту буде можлива до кінця 2018р. Потреба в коштах – 188 065,28 грн.		начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
9	Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1	97 800,0	97 800,0	28313,0 (аванс)	<b>Проект реалізовано</b> Майданчик облаштовано <i>Повний розрахунок з виконавцем робіт буде проведено в 2018 році.</i>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48
10	Мистецький фестиваль "І"	99 000,0	99 000,0	99 000,0	<b>Проект реалізовано</b> Проведено фестиваль. Участь у фестивалі брали представники різних видів мистецтва - літератури, музики, кіноматографу, живопису не лише України, а найближчого зарубіжжя: Польщі, Білорусі, Литви, Латвії.	ГО «Мистецький фестиваль І» Василь Томчишин 0634498786	Управління культури та мистецтв
11	Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН""	99 158,0	99 200,0	99 190,0	<b>Проект реалізовано</b> Придбано туристичне спорядження	ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
				<b>874 774,72</b>			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 957 411,00</b>	<b>8 956 744,00</b>	<b>7 482 352,83</b>			

	Назва проекту	Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн.	Виділено з міського бюджету, грн	Використано коштів станом на 01.12.2017 року, грн	Стан реалізації станом	Реалізатор проекту	Відповідальні структурні підрозділи
<b>Великі проекти</b>							
1	Соціальний мультиспортивний зал	1000000	999360	0,0	Сума по проектно-кошторисній документації перевищує суму виділену бюджетом, проект не реалізовано.	КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
2	Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів	1000000	1000000	0,0	Триває процес реалізації	Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка»	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
3	Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки»	999640	999640	199 000,0	Відкриття заплановано на грудень	ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків»	Управління освіти та науки
4	Чужих дітей не буває	1000000	1000000	780 705,0 Перезвонить 05.12.17р уточнить суму	Проект реалізовано. 01.12.2017р. відбулося відкриття Центру розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» за адресою бульвар С. Петлюри, 6.	ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435	Управління освіти та науки
5	Тернопіль Fest	953800	953800	923 797,9	Проект реалізовано Проведено 3 фестивалі, виготовлено перший промоційний ролик Тернополя. Розміщено рекламу на білбордах, транслювання аудіореклами на 7 радіостанціях в 6 областях України	ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901	Управління культури та мистецтв
6	Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу"	1000000	1000000	784 000,0	В грудні 2017р. роботи будуть завершено	КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
7	Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями	990000	990000	32 800,0 (аванс)	ПКД пройшло експертизу Укладено договір з ТОВ «Електросвіт» на виконання робіт щодо освітлення пішохідних переходів на масиві «Східний». Розпочато роботи по встановленню ліхтарів на Східному масиві Виготовляється ПКД на встановлення світильників на масивах Сонячний, Дружба,	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48

					Центр.		
8	Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО»	1000000	999 300,0	652 000,0	Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний, отоскоп, хірургічні інструменти, медичний одяг, холодильник, аналізатор ,біомед. Виділено приміщення за адресою Коновальця,14, будуть проводити ремонтні роботи	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
<b>Малі проекти</b>							
1	«Чисті парки – радість для кожного»	93204	93 204,0	93 204,0	<b>Проект реалізовано</b> Закуплено 2 одиниці техніки для переробки гілок обрізаних дерев(щіпорізка).	КП «Об'єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об'єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825	Управління культури та мистецтв
2	Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку	92000	92 000,0	87 720,0	<b>Проект реалізовано</b>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
3	Онлайн послуги для тернополян	51000	51 000,0	0,0	-----	Центр надання адміністративних послуг	Центр надання адміністративних послуг
4	Ремонт комунального приміщення громадської організації	83400	83 400,0	83 400,0	<b>Проект реалізовано</b>	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28
5	«Ветерани патріотам»	99800	99 800,0	60 400,0	Придбано мішені та кульки , оплата оренди приміщення в ЗОШ№21	ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184	Управління освіти та науки
6	Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада	99000	99 000,0	98 770,0	<b>Проект реалізовано</b> встановлено 4 майданчика	ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137	Управління освіти та науки
7	Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки	100000	100 000,0	100 000,0	<b>Проект реалізовано</b> Встановлено 10 елементів тренажерів .	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48)
8	Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк)	99609	99 600,0	89 000,0	Розроблено проект щодо організації території РЛП «Загребелля». <b>Проект не можливо реалізувати із-за відсутності затвердженого Проекту організації парку та відповідної земельної</b>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального

					документації що дозволяє міській раді отримати в довготривалу оренду 1,1га землі		господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
9	Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1	97800	97 800,0	96 391,0	Виготовлено ПКД Укладений договір із Львівською організацією про виконання робіт.	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48
10	Мистецький фестиваль "І"	99000	99 000,0	99 000,0	<b>Проект реалізовано</b>	ГО «Мистецький фестиваль І» Василь Томчишин 0634498786	Управління культури та мистецтв
11	Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН""	99158	99 200,0	99 190,0	<b>Проект реалізовано</b>	ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 957 411,00</b>	<b>8 956 104,00</b>	<b>4 279 377,9</b>			

	Назва проекту	Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн.	Виділено з міського бюджету, грн	Використано коштів сано на 01.11.2017 року, грн	Стан реалізації станом	Реалізатор проекту	Відповідальні структурні підрозділи
<b>Великі проекти</b>							
1	Соціальний мультиспортивний зал	1000000	999360	0,0	Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом ПКД на перерахунку	КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
2	Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів	1000000	1000000	0,0	Триває процес реалізації	Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка»	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
3	Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки»	999640	999640	199000,0	Відкриття заплановано на грудень	ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків»	Управління освіти та науки
4	Чужих дітей не буває	1000000	1000000	780705,0	придбано обладнання, проведено тренінги та консультації Закінчено ремонт приміщення по бул. Петлюри 6	ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435	Управління освіти та науки
5	Тернопіль Fest	953800	953800	923797,9	<b>Проект реалізовано</b> Проведено 3 фестивалі, виготовлено перший промоційний ролик Тернополя. Розміщено рекламу на білбордах, транслювання аудіореклами на 7 радіостанціях в 6 областях України	ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901	Управління культури та мистецтв
6	Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу"	1000000	1000000	280000,0(аванс) 13 000,0 за виготовлення ПКД	Розпочаті роботи	КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
7	Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями	990000	990000	32 800,0 (аванс)	ПКД пройшло експертизу Укладено договір з ТОВ «Електросвіт» на виконання робіт щодо освітлення пішохідних переходів на масиві «Східний» Виготовляється ПКД на встановлення світильників на масивах Сонячний, Дружба, Центр.	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
8	Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО»	1000000	999300	652 000,0	Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний. Виділено приміщення за адресою	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника



					Коновальця,14		відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
<b>Малі проекти</b>							
1	«Чисті парки – радість для кожного»	93204	93204	93 204,0	<b>Проект реалізовано</b> Закуплено 2 одиниці техніки для переробки гілок обрізаних дерев(щіпорізка).	КП «Об'єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об'єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825	Управління культури та мистецтв
2	Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку	92000	92000	87 720,0	<b>Проект реалізовано</b>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
3	Онлайн послуги для тернополян	51000	51000	0,0	-----	Центр надання адміністративних послуг	Центр надання адміністративних послуг
4	Ремонт комунального приміщення громадської організації	83400	83400	83 400,0	<b>Проект реалізовано</b>	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28
5	«Ветерани патріотам»	99800	99800	46 200,0	Придбано мішені та кульки \ триває процедура щодо продовження договору оренди приміщення в ЗОШ№21	ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184	Управління освіти та науки
6	Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада	99000	99000	98 770,0	<b>Проект реалізовано</b> встановлено 4 майданчика	ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137	Управління освіти та науки
7	Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки	100000	100000	29 350,0 (аванс)	Укладений договір з ТОВ «КомЕнерго-Тернопіль», на виготовлення вуличних тренажерів.	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48)
8	Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк)	99609	99600	0,0	В стадії розроблення проект щодо організації території РЛП «Загребелля». Виготовлено ПКД	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
9	Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1	97800	97800	28313,0 (аванс)	Виготовлено ПКД Укладений договір на суму 96391,0 грн.	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту

							житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48
10	Мистецький фестиваль "І"	99000	99000	99 000,0	<b>Проект реалізовано</b>	ГО «Мистецький фестиваль І» Василь Томчишин 0634498786	Управління культури та мистецтв
11	Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН""	99158	99200	99 190,0	<b>Проект реалізовано</b>	ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 957 411,00</b>	<b>8 956 104,00</b>	<b>3 546 449,9</b>			

	Назва проекту	Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн.	Виділено з міського бюджету, грн	Використано коштів станом на 01.10.2017 року, грн	Стан реалізації станом	Реалізатор проекту	Відповідальні структурні підрозділи
<b>Великі проекти</b>							
1	Соціальний мультиспортивний зал	1000000	999360	0,0	Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом ПКД на перерахунку	КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
2	Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів	1000000	1000000	0,0	Зміна реалізатора проекту рішення сесії від 18.08.2017	Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка»	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
3	Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки»	999640	999640	0,0	Передача приміщення (Рішення сесії №7/14/22 від 24.02.2017 р.). В стадії розробки ПКД\	ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків»	Управління освіти та науки
4	Чужих дітей не буває	1000000	1000000	673 800,0	придбано обладнання, проведено тренінги та консультації Закінчено ремонт приміщення по бул. Петлюри 6, відкриття заплановано на жовтень	ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435	Управління освіти та науки
5	Тернопіль Fest	953800	953800	662 765,00	Проведено 3 фестивалі, виготовлено перший промоційний ролик Тернополя. Розміщено рекламу на білбордах, транслювання аудіореклами на 7 радіостанціях в 6 областях України	ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901	Управління культури та мистецтв
6	Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу"	1000000	1000000	0,0	Укладено договір на виконання робіт,які планується розпочати з жовтня	КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
7	Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями	990000	990000	32 800,0 (аванс)	ПКД пройшло експертизу Укладено договір з ТОВ «Електросвіт» на виконання робіт щодо освітлення пішохідних переходів на масиві «Східний»	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
8	Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО»	1000000	999300	427 828,0	Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний. Вирішується питання приміщення для Центру	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства,

							благоустрою та екології тел.52-58-48
<b>Малі проекти</b>							
1	«Чисті парки – радість для кожного»	93204	93204	93 204,0	<b>Проект реалізовано</b> Закуплено 2 одиниці техніки для переробки гілок обрізаних дерев(щіпорізка).	КП «Об'єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об'єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825	Управління культури та мистецтв
2	Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку	92000	92000	87 720,0	<b>Проект реалізовано</b>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
3	Онлайн послуги для тернополян	51000	51000	0,0	-----	Центр надання адміністративних послуг	Центр надання адміністративних послуг
4	Ремонт комунального приміщення громадської організації	83400	83400	83 400,0	<b>Проект реалізовано</b>	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28
5	«Ветерани патріотам»	99800	99800	46 200,0	Придбано мішені та кульки \ триває процедура щодо продовження договору оренди приміщення в ЗОШ№21	ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184	Управління освіти та науки
6	Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада	99000	99000	98 770,0	<b>Проект реалізовано</b> встановлено 4 майданчика	ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137	Управління освіти та науки
7	Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки	100000	100000	29 350,0 (аванс)	Укладений договір з ТОВ «КомЕнерго-Тернопіль», на виготовлення вуличних тренажерів. Очікуваний термін реалізації жовтень	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48)
8	Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк)	99609	99600	0,0	В стадії розроблення проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території РЛП «Загребелля». Замовлено виготовлення ПКД	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
9	Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1	97800	97800	0,0	Виготовлено ПКД Вартість робіт перевищує виділені кошти управління ЖКГ звернулося до проектною організації про корегування проекту до суми 97 800тис.грн.	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-

							кошторисна документація тел..52-58-48
10	Мистецький фестиваль "Ї"	99000	99000	99 000,0	<b>Проект реалізовано</b>	ГО «Мистецький фестиваль Ї» Василь Томчишин 0634498786	Управління культури та мистецтв
11	Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН"	99158	99200	99 190,0	<b>Проект реалізовано</b>	ГО "СТК "ЛЕГІОН" Денис Цветинович 0978581071	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 957 411,00</b>	<b>8 956 104,00</b>	<b>2 434 027,0</b>			

	Назва проекту	Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн.	Виділено з міського бюджету, грн	Використано коштів саном на 01.09.2017 року, грн	Стан реалізації станом	Реалізатор проекту	Відповідальні структурні підрозділи
<b>Великі проекти</b>							
1	Соціальний мультиспортивний зал	1000000	999360	0,0	Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом ПКД на перерахунку	КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
2	Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів	1000000	1000000	0,0	Зміна реалізатора проекту рішення сесії від 18.08.2017	Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка»	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
3	Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки»	999640	999640	0,0	Передача приміщення (Рішення сесії №7/14/22 від 24.02.2017 р.). В стадії розробки ПКД	ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків»	Управління освіти та науки
4	Чужих дітей не буває	1000000	1000000	512000	придбано обладнання, проведено тренінги та консультації на завершені ремонтні роботи в виділеному приміщенні за адресою вул.Петлюри,6	ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435	Управління освіти та науки
5	Тернопіль Fest	953800	953800	460500	Проведено 3 фестивалі	ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0961112901	Управління культури та мистецтв
6	Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу"	1000000	1000000	0,0	ПКД пройшло експертизу. На вересень заплановано початок робіт	КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
7	Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями	990000	990000	32800 (аванс)	ПКД пройшло експертизу Укладено договір з ТОВ «Електросвіт» на виконання робіт щодо освітлення пішохідних переходів на масиві «Східний»	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
8	Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО»	1000000	999300	427828	Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний.	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
<b>Малі проекти</b>							
1	«Чисті парки – радість для кожного»	93204	93204	93204	Очікується виконання договірних зобов'язань щодо постачання техніки .	КП «Об'єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП	Управління культури та мистецтв

						«Об'єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825	
2	Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку	92000	92000	51371 (аванс)	<b>Проект реалізовано</b>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
3	Онлайн послуги для тернополян	51000	51000	0,0	-----	Центр надання адміністративних послуг	Центр надання адміністративних послуг
4	Ремонт комунального приміщення громадської організації	83400	83400	<b>83400</b>	<b>Проект реалізовано</b>	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28
5	«Ветерани патріотам»	99800	99800	45907,28	Придбано мішені та кульки	ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184	Управління освіти та науки
6	Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада	99000	99000	98 770,0	<b>Проект реалізовано встановлено 4 майданчика</b>	ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137	Управління освіти та науки
7	Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки	100000	100000	0,0	Очікуваний термін реалізації жовтень	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48)
8	Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк)	99609	99600	0,0	В стадії розроблення проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території РЛП «Загребелля». Замовлено виготовлення ПКД	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48
9	Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1	97800	97800	0,0	Виготовлено ПКД Договір на виконання робіт в стадії підписання Очікуваний термін виконання 1.11.2017	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48
10	Мистецький фестиваль "Ї"	99000	99000	<b>99000</b>	<b>Проект реалізовано</b>	ГО «Мистецький фестиваль Ї» Василь Томчишин 0634498786	Управління культури та мистецтв
11	Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН""	99158	99200	0,0	Укладені договори на придбання обладнання	ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту

	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 957 411,00</b>	<b>8 956 104,00</b>	<b>1 904 780,28</b>		
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--



	Назва проекту	Кошти необхідні на реалізацію проекту .грн.	Виділено з міського бюджету, грн.	Освоєно коштів станом на 01.08.2017 року грн..	Стан реалізації проекту	Реалізатор проекту	Відповідальні структурні підрозділи
<b>Великі проекти</b>							
1	Соціальний мультиспортивний зал	1000000	999360	-	ПКД перебуває в стадії проходження експертизи	КП ДЮСШ греко-римської боротьби	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
2	Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів	1000000	1000000	-	Розроблено план закупівель.	ГО «Молодіжний центр»	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
3	Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки»	999640	999640	-	Передача приміщення (Рішення сесії №7/14/22 від 24.02.2017 р.) .В стадії розробки ПКД	ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки»	Управління освіти та науки
4	Чужих дітей не буває	1000000	1000000	129 210,0	Придбано техніку	ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик»	Відділ обліку та фінансового забезпечення
5	Тернопіль Fest	953800	953800	463 100,0	Проведено 3 фестивалі, триває робота над виготовленням прому Тернополя, розміщено рекламу м.Тернополя в інших областях	ГО Тернопіль Fest	Відділ обліку та фінансового забезпечення
6	Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу"	1000000	1000000	-	ПКД перебуває в стадії проходження експертизи.	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту
7	Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями	990000	990000	32800,0	Замовлено в ТОВ «Промбудпроект» виготовлення проектно-кошторисних документів на виконання робіт з капітального ремонту - влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайонів «Східний», «Сонячний», «Центр» та «Дружба» в м. Тернополі. Перебуває на стадії завершення	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
8	Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО»	1000000	999300	70337,94	Оголошено тендер на придбання обладнання. Закупівля відбулася на придбання окремих видів медичного та спеціалізованого	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

					обладнання:стерилізатор повітряний,світильник операційний, стіл операційний, електробатарей для обігріву приміщень.		
1	«Чисті парки – радість для кожного»	93204	93204		Реалізація очікується протягом серпня 2017 року.	КП «Об'єднання парків і відпочинку»	Управління культури та мистецтв
2	Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку	92000	92000	51371,0	Триває реконструкція пішохідних доріжок, облаштування спортивного та дитячого вуличних тренажерів, роботи будуть завершені до 28.08.2017 р	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
3	Онлайн послуги для тернополян	51000	51000	-----		Центр надання адміністративних послуг	Центр надання адміністративних послуг
4	Ремонт комунального приміщення громадської організації	83400	83400	83400,0	<b>Проект реалізовано</b>	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна
5	«Ветерани патріотам»	99800	99800	19600,0	Придбано інвентар на 70,0тис грн	ГО «Нова держава»	Відділ обліку та фінансового забезпечення
6	Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада	99000	99000	98 770,0	Придбано 4 майданчики. (Два майданчики встановлено, ще два встановлюються). До 01.09.2017 року роботи будуть завершені	Управління освіти та науки	Управління освіти та науки
7	Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки	100000	100000	-	Перебуває в стадії розробки та проходження експертизи Планується завершити до 28.08.2017 р.	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
8	Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк)	99609	99600	-	В стадії розроблення проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території РЛП «Загребелля	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
9	Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1	97800	97800	-	ПКД перебуває в стадії розробки та проходження експертизи Планується завершити до 28.08.2017 р	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
10	Мистецький фестиваль "І"	99000	99000	98999,30	<b>Проект реалізовано</b>	ГО «Мистецький фестиваль І»	Відділ обліку та фінансового забезпечення
11	Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН""	99158	99158	-	На чергову сесію виноситься про зміну розпорядника на Центр дитячої творчості	ГО "СТК "ЛЕГІОН""	Управління освіти та науки