






 – Ділянка проведення робіт



1. Встановлення тимчасових дорожніх знаків виконувати згідно з ДСТУ 4100:2021. Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.
2. При виконанні робіт суворо дотримуватись вимог НПАОП 63.21-101-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.
3. При зміні дорожньої ситуації додатково узгодити схеми огороження в місці проведення робіт.
4. По закінченні робочого дня дорожньо-будівельні машини і механізми забирати з проїзної частини.
5. Огороження та організації дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт повинні відповідати ДСТУ 8749:2017.
6. Бар'єри огорожувальні повинні відповідати ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огороженн
я дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. З висотою $H = 1025 \pm 50$ мм, шириною $B = 500$ мм.
7. Ділянка ремонту знаходиться у населеному пункті.
8. Після закінчення усіх ремонтних робіт дані дорожні знаки прибираються.
9. Всі розміри дано в метрах.

						22/23Т - 0.1 - ОДР.02/1			
						Реконструкція інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в місті Тернополі.			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата				
						Організація дорожнього руху	Стадія	Аркуш	Аркушів
							П		
ГІП		Накураш			07.23	Схема організації дорожнього руху в місці проведення робіт		ТОВ НТ "ДОРБУДПРОЕКТ"	
Заст. дир		Терешко			07.23				
Інженер		Лебідяк			07.23				
Н. Контроль		Терешко			07.23				

Формат А3