

Погоджено
визначено № 4831/41/33/02-23
визначено 07.07.23






ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ТМР
код 21156999
ПОГОДЖЕНО
07.07.2023
Васильченко / Коваленко

Умовні позначення:

- Ділянка проведення робіт
- Напрямок руху транспортних потоків
- Напрямок руху пішохідних потоків

Примітка:

- Встановлення тимчасових дорожніх знаків виконувати згідно з ДСТУ 4100:2021.
- Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.
- При виконанні робіт суворо дотримуватись вимог НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.
- При зміні дорожньої ситуації додатково узгодити схеми огороження в місці проведення робіт.
- По закінченні робочого дня дорожньо-будівельні машини і механізми забирати з проїзної частини.
- Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт повинні відповідати ДСТУ 8749:2017.
- Бар'єри огорожувальні повинні відповідати ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. З висотою $H = 1025 \pm 50$ мм, шириною $B = 500$ мм.
- Ділянка ремонту знаходиться у населеному пункті.
- Після закінчення усіх ремонтних робіт дані дорожні знаки прибираються.
- Всі розміри дані в метрах.

						22/23Т - 01 - ОДР.02/6				
						Реконструкція інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в місті Тернополі.				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Організація дорожнього руху	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							П			
ГІП	Накураш				07.23		Схема організації дорожнього руху в місці проведення робіт		ТОВ НТ "ДОРБУДПРОЕКТ"	
Заст. дир	Терешко				07.23					
Інженер	Лебідцак				07.23					
Н. Контроль	Терешко				07.23					